

LUMELCO

Avda. Cerro del Águila 2, Portal 5, Local 1
28703 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tlf: 91.203.93.00/10
www.lumelco.es

FRIO MORALES S.L.
ZANFONA, CALLE 3 NAVE 4-16, 47012, Valladolid, Valladolid,
España, TLF: 983480101, MÓVIL: 610736495



PARTE DE TRABAJO Nº INAV036365-A2305027920

FECHA: 12/05/2023 REFERENCIA/AUTORIZADO: Alejandro Garcia

USUARIO: 70 VIVIENDAS VILLA DEL PARDO DIRECCIÓN: MONASTERIO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2
POBLACIÓN: Valladolid PROVINCIA: Valladolid CP: 47015 TLF: MÓVIL: 629664997

APARATO: PR04668-Q-TON ESA30EH2-25
Alb. Suministrado: S22158108
Nº SERIE: AP1400198RQ

DISTRIBUIDOR: SOLUCIONES INTEGRALES TLF: MÓVIL: 689319155
DIRECCIÓN: AVDA MATAPIÑONERA, 1
RESPONSABLE:

INSTALADOR: EXFOVA-2001 S.L. -147074-

FECHA PM:

TLF: 983391932 MÓVIL: 629664997

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA:

Referencia oferta: P20136560 / REF 223000777 Q-Ton. 137 viviendas Villa del Prado (70+67 viviendas)* UN SISTEMA CON 1 UNIDAD Q-TON NUM SERIE AP1400198RQ (MASTER SW4-7 OFF/ SW4-8 OFF) UNIDAD Q-TON EN CUBIERTA EXTERIOR PLANTA 7ª Y DEPOSITOS EN PLANTA SOTANO -2. ACUM ESTRATIFICADOR MHI: 1000 L + 1 ADICIONALES DE 2.500 L (EN SERIE). TOTAL ACUM: 3.500 L. GRABAR MENTE PC Y RELLENAR CHECKLIST. CONTACTO: JORGE RUIPEREZ (EXFOVA S.L.) 629664997

TRABAJOS REALIZADOS Y CAUSA DE LA AVERÍA:

GARANTÍA SI NO

*Se revisa la instalación en sala de depósito.
Se inicia la revisión de puesta en marcha de la unidad Q Ton y se observa que la tensión que llega a la máquina no es estable y fluctúa y por los foros no están equilibradas.
Así no se puede realizar la puesta en marcha. Se propone a tener la corriente definida.*

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	PRECIO c.u.	GARANTÍA	NO GARANTÍA	ALBARÁN

TIEMPOS DE INTERVENCIÓN	HORAS	PRECIO/H		
FECHA: 22/05/23 de 8:30 ha 10:30 h				
FECHA: de ha h				
FECHA: de ha h				
DISPOSICIÓN DE SERVICIO (DESPLAZAMIENTO EN PLAZA):				
EXCESO DE DESPLAZAMIENTO (KMS Y PRECIO POR KM):				
OTROS CONCEPTOS (INDICAR):				
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	
			IVA 21 %	
			TOTAL	

FIRMA USUARIO

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA INSTALADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]